

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES-MG

Obra: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LISBINO MARCELINO

Endereço: RUA NORBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES-MG

VALOR MÁXIMO PROPOSTO:

R\$ 2.000.934,37

PRAZO DA OBRA: 10 MESES

DATA: 26/06/2023

| ITEM | SERVIÇO | VALOR POR ETAPA | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | | MÊS 07 | | MÊS 08 | | MÊS 09 | | MÊS 10 | | PESO TOTAL | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------|
| | | | FINANCEIRO | | FINANCEIRO | | FINANCEIRO | | FINANCEIRO | | FINANCEIRO | | FINANCEIRO | | FINANCEIRO | | FINANCEIRO | | FINANCEIRO | | FINANCEIRO | | FINANCEIRO | |
| 1.0 | PROJETOS COMPLEMENTARES | R\$ 18.774,09 | R\$ 18.774,09 | 100,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | 0,94% | 100,00% |
| 2.0 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 40.985,37 | R\$ 40.985,37 | 100,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | 2,05% | 100,00% |
| 3.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | R\$ 325.838,55 | R\$ 130.335,42 | 40,00% | R\$ 195.503,13 | 60,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | 16,28% | 100,00% |
| 4.0 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | R\$ 151.006,16 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 151.006,16 | 100,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | 7,55% | 100,00% |
| 5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 16.360,96 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 16.360,96 | 100,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | 0,82% | 100,00% |
| 6.0 | COBERTURA | R\$ 304.596,06 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 30.459,61 | 10,00% | R\$ 121.838,42 | 40,00% | R\$ 91.378,82 | 30,00% | R\$ 60.919,21 | 20,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | 15,22% | 100,00% |
| 7.0 | REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS | R\$ 417.877,36 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 83.575,47 | 20,00% | R\$ 83.575,47 | 20,00% | R\$ 146.257,08 | 35,00% | R\$ 104.469,34 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | 20,88% | 100,00% |
| 8.0 | ESQUADRIAS | R\$ 140.248,01 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 14.024,80 | 10,00% | R\$ 14.024,80 | 10,00% | R\$ - | | R\$ 42.074,40 | 30,00% | R\$ 56.099,20 | 40,00% | R\$ 14.024,80 | 10,00% | R\$ - | | 7,01% | 100,00% |
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 191.317,93 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 19.131,79 | 10,00% | R\$ - | | R\$ 19.131,79 | 10,00% | R\$ 19.131,79 | 10,00% | R\$ - | | R\$ 114.790,76 | 60,00% | R\$ 19.131,79 | 10,00% | R\$ - | | 9,56% | 100,00% |
| 10.0 | SPDA | R\$ 43.396,14 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 21.698,07 | 50,00% | R\$ - | | R\$ 21.698,07 | 50,00% | R\$ - | | 2,17% | 100,00% |
| 11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 178.173,21 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 35.634,64 | 20,00% | R\$ - | | R\$ 17.817,32 | 10,00% | R\$ 35.634,64 | 20,00% | R\$ 35.634,64 | 20,00% | R\$ - | | R\$ 53.451,96 | 30,00% | R\$ - | | 8,90% | 100,00% |
| 12.0 | PCIP | R\$ 4.766,51 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 4.766,51 | 100,00% | R\$ - | | 0,24% | 100,00% |
| 13.0 | REDE DE AR COMPRIMIDO | R\$ 11.744,43 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 11.744,43 | 100,00% | R\$ - | | 0,59% | 100,00% |
| 14.0 | CLIMATIZAÇÃO | R\$ 2.105,99 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 2.105,99 | 100,00% | R\$ - | | 0,11% | 100,00% |
| 15.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | R\$ 9.010,97 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 9.010,97 | 100,00% | R\$ - | | 0,45% | 100,00% |
| 16.0 | CFTV | R\$ 1.033,29 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 1.033,29 | 100,00% | R\$ - | | 0,05% | 100,00% |
| 17.0 | MOBILIÁRIO | R\$ 8.558,29 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 8.558,29 | 100,00% | R\$ - | | 0,43% | 100,00% |
| 18.0 | DIVERSOS E LIMPEZA | R\$ 22.200,26 | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 22.200,26 | 100,00% | R\$ - | | 1,11% | 100,00% |
| 19.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 112.940,79 | R\$ 11.294,08 | 10,00% | R\$ 11.294,08 | 10,00% | R\$ 11.294,08 | 10,00% | R\$ 11.294,08 | 10,00% | R\$ 11.294,08 | 10,00% | R\$ 11.294,08 | 10,00% | R\$ 11.294,08 | 10,00% | R\$ 11.294,08 | 10,00% | R\$ 11.294,08 | 10,00% | R\$ 11.294,08 | 10,00% | 5,64% | 100,00% |
| TOTAIS MENSAIS | | | R\$ 201.388,96 | 10,06% | R\$ 206.797,21 | 10,34% | R\$ 209.120,81 | 10,45% | R\$ 187.898,93 | 9,39% | R\$ 200.273,17 | 10,01% | R\$ 206.762,68 | 10,33% | R\$ 212.317,59 | 10,61% | R\$ 215.170,53 | 10,75% | R\$ 182.184,04 | 9,10% | R\$ 179.020,45 | 8,95% | 100,00% | |
| TOTAL ACUMULADO | | | R\$ 201.388,96 | 10,06% | R\$ 408.186,17 | 20,40% | R\$ 617.306,98 | 30,85% | R\$ 805.205,91 | 40,24% | R\$ 1.005.479,08 | 50,25% | R\$ 1.212.241,76 | 60,58% | R\$ 1.424.559,35 | 71,19% | R\$ 1.639.729,88 | 81,95% | R\$ 1.821.913,92 | 91,05% | R\$ 2.000.934,37 | 100,00% | 100,00% | |
| TOTAL | | R\$ 2.000.934,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Responsável Técnico: Gabriel Vinícius Martins
CREA-MG: 230.779/D