


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF EM VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE , NO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES -MG	DATA : 20/05/2022		BDI : 28,25%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF EM VIAS PÚBLICAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	COMUNIDADE VISTA ALEGRE , NO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES -MG	DER-MG	2022/03 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES/MG	SETOP	2022/03 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	05/2022
			SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	05/2022
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.232,12	100,00%				100,00% % 3.232,12
2	TERRAPLANAGEM	0,00	A CARGO DA PREFEITURA				100,00% % 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	392.440,66		20,00%	50,00%	30,00%	100,00% % 392.440,66
4	MEIO-FIO E DRENAGEM	82.002,18			50,00%	50,00%	100,00% % 82.002,18
		477.674,96	3.232,12	78.488,13	237.221,42	158.733,29	477.674,96
			3.232,12	81.720,25	318.941,67	477.674,96	
GABRIEL VINICIUS MARTINS ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D-MG			PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES-MG				