

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Claro dos Poções

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PMF DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES - MG

Responsável Técnico: MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA

Nº CREA/CAU: 248.998/D

Data: 17/05/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	PAVIMENTAÇÃO EM PMF DE DIVERSAS VIA	63.809,89	7,10	14.293,42	22,40	14.159,41	22,19	14.835,80	23,25	6.317,18	9,90	14.204,08	22,26		
2	AVENIDA NORBERTO MARCELINO	256.182,34	28,51	204.945,87	80,00	51.236,47	20,00	-	-	-	-	-	-		
3	RUA CAMILO BREJINHO TRECHO I	40.204,30	4,47	-	-	40.204,30	100,00	-	-	-	-	-	-		
4	RUA CAMILO BREJINHO TRECHO II	41.149,14	4,58	-	-	41.149,14	100,00	-	-	-	-	-	-		
5	RUA I	52.631,69	5,86	-	-	52.631,69	100,00	-	-	-	-	-	-		
6	RUA MARIA DOS SANTOS	33.755,13	3,76	-	-	-	-	-	-	33.755,13	100,00	-	-		
7	RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO I	99.767,80	11,10	-	-	-	-	99.767,80	100,00	-	-	-	-		
8	RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO II	94.299,86	10,50	-	-	-	-	94.299,86	100,00	-	-	-	-		
9	RUA PROFESSORA DJANIRA	48.857,18	5,44	-	-	-	-	-	-	48.857,18	100,00	-	-		
10	RUA SÃO SEBASTIÃO	167.856,75	18,68	-	-	-	-	-	-	-	-	167.856,75	100,00		
TOTAL		898.514,08	100,00	219.239,29	24,40	199.381,01	22,19	208.903,46	23,25	88.929,49	9,90	182.060,83	20,26		
TOTAL ACUMULADO		898.514,08	100,00	219.239,29	24,40	418.620,30	46,59	627.523,76	69,84	716.453,25	79,74	898.514,08	100,00		