



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA JOAQUINA DA FONSECA	DATA : 10/01/2023	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA JOAQUINA DA FONSECA COM CANTEIRO CENTRAL	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA JOAQUINA DA FONSECA	SETOP	2022/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	86,73%	49,78%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA JOAQUINA DA FONSECA	232.782,07	36,34%	35,53%	28,13%	100,00' %'
			78.341,09	82.712,66	71.728,32	232.782,07
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.866,21	100,00%			100,00' %'
			1.866,21			1.866,21
1.2	CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO	82.712,66		100,00%		100,00' %'
				82.712,66		82.712,66
1.3	MEIO-FIO E SARJETA	31.356,56			100,00%	100,00' %'
					31.356,56	31.356,56
1.4	CANTEIRO E CALÇADAS	40.371,76			100,00%	100,00' %'
					40.371,76	40.371,76
1.5	DRENAGEM	76.474,88	100,00%			100,00' %'
			76.474,88			76.474,88
		232.782,07	78.341,09	82.712,66	71.728,32	
			78.341,09	161.053,75	232.782,07	232.782,07

 MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
 ENG. CIVIL- CREA: 248.998/D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES/MG